

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 32°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促工作人员安全文明施工。 2、现场巡视二次设备的接线工作。 3、现场巡视,设备接地的焊接工作搭接面符合要求扁钢与扁钢搭接面积未扁钢宽度的 2 倍。 4、现场巡视,汇流箱接线工作发现电缆线未套线鼻子、未套数码管拿贴纸代替,要求整改。 5、召开安全会议,主要强调夜间施工安全及采光带部位的保护。 6、乐叶方总了解现场施工情况,主要强调注意施工安全问题。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、施工人数 46 人。 2、汇流箱安装 10 个。 3、二次设备接线工作。 4、高压电缆及直流电缆的敷设。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		马继超

记录人:马继超

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



