

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 7 月 2 日

星期: 日

天气: 晴

气温: 30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、施工现场巡检,督促施工人员安全文明施工。 2、后台提示第一台逆变器绝缘抗阻低,工作人员停止设备运行检查设备的故障,在拉断逆变器空开的时候设备空开处突然打火引起设备燃烧,工人立即利用其设备备用灭火器将火扑灭将损失降到最低。后我方监理要求施工方断掉所有供电,检查确认是否是直流侧汇流箱的接线问题。排除施工出现问题导致设备起火。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 华 能 建 设 集 团 工 程 有 限 公 司	1、将所有的汇流箱断电,测其每路的电压及汇流箱的接地均无问题。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		马继超
记 录 人: 马继超		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :

