

监 理 日 志 ()

日期: 2017年9月9日

天气:晴

星期: 六

气温:30°

工程名称: 徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|---------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况 | 1、巡视光伏区的整改,因业主要求必须将遮光部分全部拆除今日停止,整改由于设计院方案未定。 2、整理监理资料,完善监理云平台。 | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 江苏华能建设集团工程有限公司 | 1、今日未施工 2、明日维修马道,玻璃格栅到货,安排组织卸货,安装。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 马继超 |
| 记录人:马继超 | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): |