

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 13 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 6°-23°

工程名称: 河北中友机电11MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	上午 监理、业主、总包见面。 下午 施工2人员穿道轨夹具螺丝。	
施 工 情 况	承包单位 中石建设公司 第十一分公司	施工内容及进度 在材料放置区 2人穿道轨夹具螺丝, 现场施工2人员2人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王在欣
记录人: 王在欣		总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 14 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 17-27°

工程名称: 江北中压配电110kV屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

监理单位在进场后所发现的问题:

一、安全问题: 1. 施工厂房女儿墙高400mm, 根据危房部临边防护栏杆安全标准: 屋顶施工现场临边不足1.2m的, 必须增设防护栏杆, 上杆离防护面不低于1.2m, 下杆离地面不低于600mm, 横杆长度大于2m时, 必须增设栏杆柱, 坡度大于1:2.2的屋面, 防护栏杆上杆离防护面高度不低于1.5m, 并增设一道横杆, 满挂安全网。

2. 还没搭设施工安全通道 (安全楼梯)

二、1. 还没有开报告等前期报审资料

2. 总包机构、组织人员没设置不明确。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中 建 第 十 一 分 公 司

材料放置区 工人穿道轨螺丝 现场施工
工人 30人

其 它 事 项

监理单位现场所发现问题要求总包尽快落实

本日现场监理人员: 王在波

记录人: 王在波

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 15 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 20-25°

工程名称: 河北中友机电设备安装有限公司屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

上午2号厂房吊装导轨, 吊车一台, 安全员1人, 指挥人2人, 施工人
员6人, 材料堆放区2人穿导轨螺丝, 30人
下午停工, 因业主与厂房厂家租赁问题, 全部施工人
员不让进厂。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中
石
化
建
设
有
限
公
司
第
十
一
分
公
司

2号厂房吊导轨材料, 吊车一台, 安全员1人, 指挥人2人,
施工人6人, 材料堆放区2人穿导轨螺丝, 30人

其
它
事
项

下午停工, 因业主与厂房厂家租赁问题, 全部人员不让进厂。

本日现场监理人员

王在欣

记录人: 王在欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 16 日

天气: 阴

星期: 12

气温: 6-22°

工程名称: 河北中友机电110kV屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

今天停工, 因业主与厂家因租赁问题
不让任何人进厂.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中友机电
第十一分公司

其
它
事
项

因任何人不能进入厂内施工, 无法召开安全专题会议

本日现场监理人员

王石欣

记录人: 王石欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 17 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 6°-25°

工程名称: 河北中友机电11MW屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况因业主与厂房原租约问题, 不允许
何人进厂, 无施工.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中石化
建设
有限
公司
第十一
分公司其
它
事
项

本日现场监理人员

司元欣

记录人: 司元欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 18 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7°-27°

工程名称: 河北中电风电 11MW 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况因业主与厂房家租赁费问题, 不让
任何人进厂. 无施工.施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中电风电建设有限公司
第十一个合同其
它
事
项

本日现场监理人员

刁在欣

记录人: 刁在欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 19 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 8°-26°

工程名称: 河北中友机电110kV/10kV配电系统改造发电项目

监
理
工
作
情
况

因业主支付工程款问题
不允许任何人进场 无施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中石化建设公司
第十一分公司

其
它
事
项

本日现场监理人员

刁在欣

记录人: 刁在欣

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 20 日

星期: 一

工程名称: 河北中友机电11MW屋顶分布式光伏发电项目.

天气: 多云
气温: 8°-21°

监
理
工
作
情
况

因业主与厂家租赁费问题
上午已解决好. 下午进行了施工

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中友机电公司
第十分公司

下午38名施工人员在22号厂房
安装导轨.

其
它
事
项

昨晚河北区域经理王志成安排我明天去河北景
县中凯橡胶项目开安全专题会议. 今天我不在现场
没做这里的安安全专题会议及安全检查记录.

本日现场监理人员

王志成

记录人: 王志成

总监(总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 21 日

星期: 五

天气: 阴
气温: 28-21

工程名称: 河北中石风电110MW屋顶分布式光伏项目

监
理
工
作
情
况

上午在项目部办公室召开了安全专题会议
11条进行3次安全巡查并做了安全检

查记录。

12位监理云安全专题会议记录安全巡查记录

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中石化建设
第十一分公司

2022厂房吊导轨材料 吊车一台 指挥人1人 安全员1名 施工队6人

其
它
事
项

12位监理云安全专题会议记录安全巡查记录
发放业主总包: 安全专题会议记录 安全巡查记录各一份

本日现场监理人员: 刁元欣

记录人: 刁元欣

总监(总监代表):

监 理 日 记 ()

日期: 2011 年 4 月 22 日

 天气: 晴
 气温: 15-28

星期: 二

工程名称:

湖北中发机电110kV变电站分布式光伏发电工程

监 理 工 作 情 况	整理资料: 应急预案 安全专项检查 评分考核 下午, 箱变到货 3 台 总包许总来现场, 监理许总尽快落实安全防护, 安全施工通知 (安全楼梯)	
施 工 情 况	承包单位 中发建发公司 第十一分公司	施工内容及进度 201. 202. 203 厂房屋面上料, 共上铝合金导轨 10368 根, 三个厂房屋面上料全部完成, 完成总量的 70%。207 厂房支架安装 180 组, 完成 30%。施工人数计: 36 人。 吊车一台。
其 它 事 项	整理完毕资料, 应急预案, 安全专项检查评分表。	
本日现场监理人员		司 阮 斌
记录人: 司 阮 斌		总监 (总监代表):

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 23 日

天气: 晴

星期: 月.

气温: 11°-23°

工程名称: 河北中友机电11MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料《第一次工地例会监理交底内容》 巡视: 202屋顶施工情况, 支架安装30组, 完成了202屋 顶的总工程量的60%。	
施 工 情 况	承包单位 中石化建设 第十一分公司	施工内容及进度 202屋顶安装支架, 安装30组, 完成 了202屋顶的总工程量的60%。 施工人数38人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		司石欣
记录人: 司石欣		总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 24 日

天气: 晴

星期: 一

气温: 15°-23°

工程名称: 石化中压热电厂11MW屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工2现场, 督促安全文明施2 2. 202房顶安装支架450组, 完成202房顶的80% 3. 施工2现场安全问题, 厂房临边及采光带无采取有效安全防护措施, 才搭设安全通道楼梯, 发放总监监理联系单, 限2天内完善安全防护。 下午10点召开了2地第一次例会。	
施 工 情 况	承包单位 中石化建设改造公司	施工内容及进度 202厂房屋顶安装支架, 完成202支架的80%。 施工2人是3人
其 它 事 项	发放资料: 监理联系单, ZHJL-JXD-001 2份, 总监各一份。	
本 日 现 场 监 理 人 员	王石欣	
记 录 人	王石欣	总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 25 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 12°-28°

工程名称: 阿拉伯中石油110kV屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视施工现场, 督促安全文明施工。 2. 202T房屋面导轨安装已完成百分之百。	
施 工 情 况	承包单位 中石油物资装备部 第十一分公司	施工内容及进度 202T房屋面导轨安装完毕 施工人数38人
其 它 事 项	下午停工. 因业主厂房厂家同租赁问题. 厂家不让进场施工.	
本日现场监理人员: 司石欣		
记录人: 司石欣		总监 (总监代表):

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 26 日

星期: 三

工程名称:

江苏中电机电有限公司屋顶分布式光伏发电项目

 天气: 晴
 气温: 12° - 21°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视施工区域, 督促安全文明施工。
 2. 202 厂房屋面吊装 40 箱组件分送 40 箱组件

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 中电机电有限公司
 吊装十一分公司

202 厂房屋面吊装分送 40 箱光伏组件。
 吊车一辆, 施工人员 32 人。

其 它 事 项

箱重到货 3 台。

本日现场监理人员

王元欣

记录人:

王元欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 27 日

星期: 四

天气: 晴
气温: 13°-24°

工程名称: 河北中电110kV变电站升压站技改工程

监
理
工
作
情
况

1. 巡视施工现场, 督促安全文明施工
2. 202屋面吊装桁架组件200箱完成屋面吊装50%
3. 201屋面导轨安装50%.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

中电
北方
分公司

202屋面吊装桁架组件200箱完成屋面吊装50%
201屋面导轨安装50%
吊车一辆, 施工人员35人

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王亚欣

记录人: 王亚欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 28 日

星期: 星期五

工程名称: 河北中发机电 110kV 屋顶分布式光伏发电项目

天气: 晴

气温: 15-30°

监 理 工 作 情 况

1. 巡视施工2现场, 督促安全文明施工
2. 2027厂房用吊装吊装60箱光伏组件已完成2027厂房的百分之七十.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

 中发机电
吊装公司

2027厂房用吊装吊装60箱光伏组件已完成2027厂房的70%.

吊车一辆 施工人员32人

其 它 事 项

现已开工2天了, 总包还未提供任何前期资料, 资料员还未配备, 监理从进场一直督促总包完成前期资料, 但总包一直是不理会, 总包解释说是没给他们发开工令, 所以他们的资料还未做.

本日现场监理人员: 王在欣

记录人: 王在欣

总监 (总监代表):

监 理 日 记()

日期: 2017 年 4 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 14-29°

工程名称: 河北平左机电11mw屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 达从观施工现场, 督促安全文明施工 2. 201厂房屋面光伏导轨已完成70%。施工人数35人	
施 工 情 况	承包单位 中石化建设 第十一分公司	施工内容及进度 201厂房屋面光伏导轨完成70%。施工人数35人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王元斌
记录人: 王元斌		总监 (总监代表):

监 理 日 记 ()

天气: 晴
气温: 15-20°

日期: 2017 年 4 月 30 日

星期: 星期日

工程名称: 河北中远机电安装/屋顶分布式光伏发电项目

1. 巡视施工现场, 督促安全文明施工。
2. 201厂房屋面安装导轨, 已完成平厂房 90%。

监 理 工 作 情 况

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

中远机电安装
第十一分公司

201厂房屋面安装导轨, 已完成平厂房 90%。
施工人员 35 人。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 司石欣

记录人: 司石欣

总监 (总监代表):