

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 04 月 21 日

天气: 阴

星期: 星期五

气温: 7~18

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 上屋顶检查导轨安装工作; 2. 陪同乐叶领导参观项目现场, 对提出的问题进行整改;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	临 沂 绿 源 建 设 工 有 公 司 有 限 公 司	1. 工人现场组装夹具; 2. 中韩 1#屋顶支架安装结束, 裕龙 1#支架安装完成 75%;
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		卢从蔚
记 录 人: 卢从蔚		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ) :



# 中韩裕龙光伏发电项目

2017-04-21



# 中韩裕龙光伏发电项目

2017-04-21