

日期: 2017年4月30日

天气: 晴

星期: 日

气温: 12~28℃

工程名称: 裕龙中韩物流5.75M²屋顶彩钢项目

监
理
工
作
情
况

1. 上午验收裕龙厂区内1~4[#]箱变设备基础土方开挖因-0.6m处有排水管道及通讯电缆等设施,故未达到设计要求.已与业主单位沟通电话.同意浇筑砼垫层
2. 与施工单位项目经理及技术员就现场缺少有肥土事宜进行沟通,建议其先将各层土零散取土材料斗回收后再行统计后上报

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

临
沂
绿
源

1. 1.2.3.4[#]箱变设备基础垫层砼浇筑施工
2. 裕龙各[#]屋面安装安全网
3. 中韩2[#]屋面导轨安装

其
它
事
项

本日现场监理人员

史朝

记录人:

史朝

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

裕隆 6#厂房屋面安全网安装



4#箱逆变设备基础砼垫层浇筑施工



1#箱逆变设备基础基坑验收



2#箱逆变设备基础基坑验收

