

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 11

天气: 晴转多云

星期: 星期四

气温: 12~26℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查裕龙厂区 2、5、6#仓库屋面组件安装情况，目前各个小组在组件安装过程中大部分工人都能做到不用手压在组件表面进行安装，但是仍有一小部分工人工作时也会有。交待班组长、技术员在每天的班前讲话中加强安全教育及成品保护方面的工作力度； 2、自 5 月 6 日起至今箱逆变设备基础施工已暂停多日，就此事与 EPC 总承包项目负责人及施工单位技术员沟通，要求施工单位尽快回复工作，在保证屋面组件施工进度的前提下抓紧土建分部工程进展； 3、昨日就屋面施工材料、垃圾杂物清运工作今日进行复查，施工单位已安排人员对组件护角纸片进行回收，集中堆放，但材料目前仍未开始回收清点工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		1、裕隆：2、5、6#仓库屋面组件安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):