

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 13

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 13~23℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、今日现场巡视过程中发现裕龙厂区 6#仓库屋面组件安装时有 2 名新工人在安装时有用手锤击组件边框的情况发生。发现后立即制止工人继续锤击边框, 了解后发现因安装组件未到位, 产生未对齐。要求工作人员松开固定用的夹具螺栓, 排整齐后再行固定, 并督促技术员加强新近工人安全技术、成品保护方面的交底培训; 2、与施工单位负责人就裕龙厂区 1 至 4#箱逆变设备基础钢筋施工进度缓慢一事进行沟通, 施工单位技术员以施工图纸变更、钢筋材料跟不上、人员不足作为借口, 同时拒绝增加人员。要求施工单位现场负责人从多方面进行考虑, 如总工期, 砼浇筑养护时间, 以及自身利益等相关情况考虑, 侧重地面箱变设备基础施工。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		裕隆: 4#箱逆变设备基础底板钢筋绑扎, 柱筋安装; 1、5#仓库屋面组件安装完成, 6#仓库屋面组件安装; 中韩: 1#仓库屋面组件吊运。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

裕龙 6#屋面组件安装



地面材料装配



裕龙 4#箱逆变设备基础钢筋施工



中韩 1#仓库吊运组件

