

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 24

天气: 晴

星期: 星期三

气温: 13~27℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、对前天验收的 2、3#箱逆变设备、1#箱变设备基础梁板柱钢筋模板施工进行复查, 上次验收时发现的问题均已整改完成, 同意施工单位进行下道工序施工; 2、旁站 2、3#箱逆变设备、1#箱变设备基础梁板柱混凝土施工情况, 对进场商品混凝土进行检查, 采用青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品混凝土, 现场总包、监理、施工单位相关人员到场指导施工, 木工、钢筋工各一人负责看护模板钢筋, 瓦工 6 人施工。机具材料准备齐全, 同意进行混凝土浇筑施工。浇筑过程中发现所使用的插入式振捣棒长度不足, 不能对柱底全面振捣, 督促技术员安排工人对柱底采用榔头敲击辅助振捣方式来保证浇筑质量; 3、下午建设单位工程部和质检部人员来我试过现场对施工质量、进度、安全等相关方面进行检查, 检查过程中发现 5#屋面组件表面有踩踏鞋印若干, 6#屋面变压块严重缺失等问题, 就此事向施工单位反馈。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		裕隆: 2、3#箱逆变、1#箱变设备基础梁板柱混凝土施工; 1#屋面组串到汇流箱 4 平方毫米电缆放线; 3#到 2#箱逆变间电缆沟开挖作业; 3x185、3x120、3x150 规格高压线缆进场	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		史 靛	
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

2#箱逆变设备混凝土浇筑时振捣作业



高压电缆到货



1#箱变设备基础梁柱混凝土浇筑施工



电缆沟开挖

