

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 29 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 20~27℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 1#逆变、4#箱逆变设备基础梁板柱混凝土施工质量情况,发现 4#箱变设备基础个别柱子有麻面现象,经检查对混凝土结构无影响,督促施工人员及时修整; 2、巡视裕龙 2、3#屋面光伏电缆敷设施工情况,向今天新来的 4 个施工人员讲解现场安全注意事项,并通告所有在屋面工作的人员,如发现自己或他人身体不适,立即到阴凉处或下楼休息,不要硬撑,避免发生中暑; 3、上午 10 时 35 分对中韩 5#箱逆变设备基础底板钢筋模板施工进行验收,验收时发现地面未按照设计要求进行凿毛处理;柱筋未加固,个别板缝处理不到位,缝隙过大等情况督促施工单位立即进行整改,监理例会后验收基本合格; 4、上午 11 时召开监理例会,有建设单位、总包单位、项目监理机构现场负责人及施工单位施工员、技术员等 6 人参加本次会议,会上就施工单位施工人员少,不能满足施工进度需求,要求增加工人数量;防暑降温等诸多事项进行讨论; 5、下午 1 时开始旁站中韩 5#箱逆变设备基础底板混凝土浇筑施工,下午 2 时浇筑完成,施工技术员、总包负责人、监理人员均到场,现场木工、钢筋工、瓦工共计 6 人参与浇筑混凝土。施工前检查机具、水电设备准备齐全,采用青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品混凝土,与设计图纸要求相符,同意浇筑混凝土。浇筑过程中督促振捣密实,浇筑完成后要求施工人员及时做好养护工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		裕隆: 1#逆变、4#箱逆变设备拆模; 1#箱逆变设备基础墙体抹灰施工; 2、3#屋面光伏电缆敷设; 中韩: 5#箱逆变设备基础底板钢筋模板施工完成并浇筑混凝土; 预制舱基础底板支模。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

召开监理例会，现场与会人员



裕龙 2#屋面光伏电缆敷设



1#箱逆变设备基础墙体抹灰



中韩 5#箱逆变设备基础底板混凝土浇筑施工

