

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 30 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 18~24℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、根据建设单位要求对现场施工人员数量进行统计, 中韩 5#箱逆变设备基础墙体砌筑 2 人; 裕龙 2、3#屋面光伏电缆敷设 7 人, 电缆沟人工开挖 1 人, 4#箱逆变设备基础墙体抹灰 2 人, 现场管理人员 2 人, 共计 14 人; 2、检查中韩 5#箱逆变设备基础底板混凝土养护及墙体砌筑情况, 就现场检查后发现养护情况不是很理想, 局部有细小裂纹出现, 向总包及施工队伍负责人强调混凝土养护时间需要保证在 8 至 12 个小时, 且必须覆盖。检查墙体砌筑时发现砂浆拌制不均匀, 督促现场砌筑人员严格按照施工工艺执行砂浆拌制, 并要求立即进行整改, 强调后尚能立即整改; 3、下午下午剩余组件、部分电缆到货, 检查电缆, 采用江苏南洋电缆有限公司生产的 ZRC-YJV, 3x240 电缆 250m 一卷。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		裕龙: 2、3#屋面光伏电缆敷设; 电缆沟开挖, 4#箱逆变设备基础墙体抹灰; 中韩: 5#箱逆变设备基础墙体砌筑。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		史 靛	
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

裕龙 3#屋面光伏电缆敷设



4#箱逆变设备基础墙体抹灰



3x240 电缆到货



中韩 5#箱逆变设备基础墙体砌筑

