

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 17~25℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、根据建设单位要求对现场施工人员数量进行清点, 中韩、裕龙各个屋面材料吊运 10 人, 中韩预制舱基础底板混凝土浇筑及 5#箱逆变设备基础墙体砌筑共计 4 人, 现场管理人员 3 人, 合计 17 人。目前现场施工人员数量不能满足进度需要, 要求施工单位立即增加工人; 2、验收中韩厂区预制舱设备基础底板、柱钢筋模板施工, 昨日检查中发现的问题基本整改完成, 局部模板加固不到位, 督促木工及时加固; 3、上午 10 时 30 分开始浇筑预制舱设备基础底板, 11 时 40 分结束, 全程旁站。采用青岛顺通建材有限公司提供的 C30 商品混凝土, 施工单位负责人及技术员到场指挥施工。瓦工、木工、钢筋工共 4 人参与。浇筑前检查振捣棒是否运转正常, 水电供应情况等准备工作充分, 允许浇筑施工。浇筑过程中督促技术员核对标高。浇筑完成后要求做好混凝土养护工作, 下午检查时未发现有细小裂纹、起砂等现象。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
		裕龙、中韩厂区各个屋面吊运汇流箱、电缆桥架及光伏组件; 中韩: 5#箱逆变设备基础墙体砌筑完成, 模板施工; 预制舱设备基础底板混凝土浇筑、养护并放线
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

中韩预制舱设备基础底板混凝土浇筑



中韩 2#屋面材料吊运作业



中韩预制舱设备基础放线



中韩 5#箱逆变设备基础墙体砌筑完成

