

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 05 日

天气: 阴

星期: 星期一

气温: 17~27℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、按照建设单位要求对现场施工人员数量进行清点, 裕龙 1#屋面及汇流箱支架拼装共 3 人, 5、6#屋面 3 人, 3#屋面 3 人, 破路 1 人, 中韩预制舱施工 3 人, 现场管理人员 3 人, 合计 16 人。与施工单位现场负责人沟通加人事宜, 明确要求明天上人; 2、查看裕龙 1#屋面汇流箱试安装情况, 安装过程中对汇流箱朝向提出质疑, 施工时正面朝向东面, 风阻较大。最终施工单位技术员以方便安装为由, 未进行调整; 3、检查各个屋面上 MC4 接头以安装的 1、2、5#屋面均按照正负极分开, 用胶带捆绑, 且编码管以安装到位; 4、下午到货材料有光伏电缆 12.184km, 3x70 电缆 250m, 3 台箱变设备。箱变设备在卸货第一台时采用 2 根吊带捆绑箱体吊挂处后, 再用一根吊带与电车连接的方式起吊, 造成箱体外观局部变形, 经警告后采用四根吊带分别挂置的方式吊运另外两台设备, 箱体无变形; 5、上午破路班组进场施工, 下午因切割机故障未能正常施工, 与施工单位负责人联系人员进行修理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 裕隆: 1#屋面汇流箱试装, 汇流箱支架拼装; 5、6#屋面电缆桥架安装完成, 破路队伍机场施工 3#屋面光伏电缆串管; 中韩: 预制舱设备基础柱梁板钢筋模板施工; 光伏电缆、箱逆变设备 3 台进场。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		史 靛
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

裕龙 1#屋面汇流箱试安装



光伏电缆到货



箱逆变设备吊运卸货



裕龙 6#屋面电缆桥架安装

