

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 8 月 22 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 21~24℃

工程名称: 青商济龙和申韩公路分佈式光伏电站项目

1. 上午检查过路路段路面破碎不全设施. 督促施工单位及时修复及做好养护工作.

2. 下午由监理单位组织各参建单位监理单位现场管理人员召开简单的并网验收前准备会议. 会议中对并网验收. 现场应有哪些工作布置到位. 会议监理单位提出施工单位及现场安全文明施工情况都需要加以完善. 但未获施工单位采纳.

3. 下午施工单位安排人员对申韩路新包接地引下线进行了整改. 检查整改情况发现扁铁搭接面积不足. 要求丁型新位做新搭.

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	临沂绿源	济龙: 破路路段设施修复 各户应接地扁铁切割. 申韩: 5#箱进户 预制包一. 二次设备接地端子连接, 并网接地调整

其它事项

本日现场监理人员: 史青川

记录人: 史青川 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):