

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 21 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 21~25℃

工程名称: 山东青岛综合和中韩5.75MW分布式光伏电站项目.

监
理
工
作
情
况

1. 昨8时30分二次设备台柜内数据核对, 有1片数据存在偏差, 经校验后, 在允许偏差范围内.
10时14分, 黄岛区局调度室核对10kV并网柜安装计量表, 12时前经7家核对5.75MW逆变器, 并进行倒送电试验, 13时中韩5.75MW逆变器并网成功. 截止下午5时青岛综合、中韩, 7个屋面, 10台逆变器, 5个逆变器共3.5MW全部并网完成.

施
工
情
况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

临
沂
绿
源

裕龙, 中韩 1.2.3. 5.6. 中韩 1.2. 柜后记录箱合闸完成
上午10时20分, 调度室核对安装计量表.
裕龙, 1.2.3.4. 中韩5.75MW逆变器合闸完成, 并网成功.

其
它
事
项

本日现场监理人员

史青凡

记录人:

史青凡

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):