

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 07 月 03 日

天气: 晴

星期: 星期一

气温: 22~31℃

工程名称: 山东青岛裕龙和中韩 5.75MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场巡视过程中发现裕龙、中韩厂区内各个屋面临时安全围栏相继进行拆除及材料（钢管、扣件、安全网）下运作业，但是各个屋面仍然在作业中，如裕龙 5、6#屋面接地环网固定，南北侧接地引下线安装作业，3#屋面运维安全通道的安装。所有这些工作都需要在临边环境下作业，此事严重影响安全文明施工，就此事要求 EPC 总包单位项目经理，暂停屋面作业，优先安装永久围栏，并下发监理工程师通知单一份。 2、检查裕龙 5、6#屋面南北侧接地引下线安装情况，采用螺栓连接方式固定，共检查 8 处搭接连接部位，搭接面积符合规范要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
		裕隆: 1#屋面围栏拆除，1、2、3#屋面钢管、扣件运下屋面； 3#屋面运维通道安装，5、6#屋面接地环网及南北侧引下线连接； 中韩: 2#屋面围栏拆除。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		史 靛	
记录人: 史 靛		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:	

裕龙 1#屋面钢管运输



检查裕龙 6#屋面接地螺栓连接搭接长度



裕龙 3#屋面铺设运维通道防滑格栅

