

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 1日

星期: 二

天气: 晴

气温: 13~23℃

工程名称: 青商济龙445MW分布式光伏电站

监 理 工 作 情 况	1. 对裕龙7# 2#屋面光伏组件开箱, 联系施工单位总包单位项目负责人到场, 对厂家提供的165x114x1.5mm规格的单晶硅, 额定功率为285W的组件进行开箱检查。首先检查箱体外观, 再对个别箱内组件进行检查, 共抽查了5箱, 全部完整, 未出现破损现象。 2. 现场组件转运过程中发现某队单人肩扛的方式, 进行搬运, 发现后立即要求施工队立即采用双人抬, 在施工单位不听劝阻的情况下, 向总包负责人整改, 最终采取双抬组件方式, 并要求做好安全技术交底及岗前培训中强调物品保护及个人防护。	
施 工 情 况	施 工 单 位 临 沂 绿 源	施 工 内 容 及 进 度 1. 裕龙3#屋面导轨安装作业 2. 裕龙2#屋面光伏组件吊装、堆放作业 3. 中群2#屋面导轨安装
其 它 事 项	(空白)	
本日现场监理人员		史朝
记录人: 史朝	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	

裕隆 2#厂房屋面组件搬运



2#厂房组件堆放（每 4 块组件一堆）



吊装作业机械及地面指挥人员

