

监 理 日 志

第 5 页 共 页

2017 年 04 月 24 日 星期：一	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 23℃ 最低 10℃
工作内容、遇到问题及其处理 1.主要施工内容：支架、夹具的吊运、散料、安装。 现场机械 吊车 1 台 施工人员 18 人 问题 施工单位在安装支架过程中，单侧屋面仅预留一条东西向通道（2 米宽，包含桥架、汇流箱、逆变器），会给以后的运维人员的工作带来影响，要求施工单位与设计沟通以免造成后期返工。 现场施工单位提供的支架今日已全部安装。		

- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- （1）天气和施工环境情况。
 - （2）当日施工进展情况。
 - （3）当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - （4）当日存在的问题及处理情况。
 - （5）其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。