

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 11 日

天气: 晴

星期: 四

气温: 17℃-22℃

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目.

日期

星期

工程

监
理
工
作
情
况

检查支架、组件安装情况, 要求支架安装必须挂线调直, 保持整个屋面的整体美观. 螺丝紧固到位.

组件安装要保持整个阵列的垂直度.

业主今日巡查现场, 主要人员项目经理, 安监部.

检查后进行会议, 了解施工进度和目前需要协调的问题.

1. 尽快确定本项目是否需要电力配套设施

2. 尽快落实并网手续和线路的具体进展.

监
理
工
作
情
况

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
大
核
联
达

支架安装 南向北 第3栋北侧 15人
组件安装 南向北 第4栋南侧
第3栋南侧 18人

施
工
情
况

其
它
事
项

其
它
事
项

本日现场监理人员

姜元明

记录人: 姜元明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

本日现

记录人