

日期: 2017年05月12日

星期: 五

天气: 晴转多云

气温: 10℃ - 21℃

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司屋顶光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

检查现场安装支架、组件的质量情况。
由南向北第3栋厂房北侧屋面支架安装整体情况较差。
已下发监理工作联系单,要求立即整改。
要求施工单位加大对工程质量的管控,保证质量!
对施工中完成工序后,报监理验收后,方可进入下道工序。
目前光伏区施工,在保证质量的情况下,可适当加快进度。
保证6月15日具备并网条件。
检查组平安安装,保证方阵美观度,中压、边压,牢固到位。
组件接地可靠,符合要求。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

中
午
核
联
达

由南向北第3栋厂房南侧组件安装 6组 (8人)

第1栋厂房北侧支架安装 15人

组件散料第3栋厂房北侧 15人

第2栋厂房 15人

压库 螺栓配套 12人

组件安装增加块 托枕 吊钩 阵列台 阵列台 配套项 6人

其
它
事
项

下发监理联系单 1份

本日现场监理人员

李元明

记录人:

李元明

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):