

日期: 2017 年 05 月 15 日

气温: 12℃ - 26℃

星期: 六

工程名称: 高邑县恒光新能源有限公司领世陶瓷厂房屋顶光伏发电项目

|                            |                                                                                             |                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>检查现场安装组件、支架情况</p> <p>检查5.12日联系单要求整改的区域,已按要求整改完毕。</p> <p>支架、组件存货量不足 应督促相关材料及时到场,保证进度。</p> |                                                       |
|                            | 施工 单 位                                                                                      | 施工内容及进度                                               |
| 施 工 情 况                    | 中广核联达                                                                                       | <p>支架安装 组件安装</p> <p>南向北第3栋厂房组件安装</p> <p>第4栋厂房支架安装</p> |
| 其 它 事 项                    |                                                                                             |                                                       |
| 本日现场监理人员                   | 姜元明                                                                                         |                                                       |
| 记录人:                       | 姜元明                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):                                  |

其它事项  
本日  
记录