

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 26 日
星期: 星期三

天气: 晴
气温: 8~21

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视一号屋顶组件吊装。 巡视箱变基础砖墙砌筑, 基本符合设计及规范要求。 巡视逆变器汇流箱支架焊接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	一号屋顶组件吊装 25 箱, 总计吊装 390 箱, 吊装 52% (25 人施工) 由于今日施工人数较少, 组件压固及接线未施工, 已要求加快进度。 箱变基础砖墙砌筑已完成。(5 人施工)
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



2017/04/26



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 逆变支架制作
当前日期: 2017年4月26日



2017/04/26



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 箱变基础
当前日期: 2017年4月26日