

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 27 日
星期: 星期四

天气: 晴
气温: 11~24

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。 巡视检查一号屋顶组件吊装。 巡视检查一号屋顶汇流箱逆变箱吊装。 巡视逆变器汇流箱支架焊接。 由于施工人数较少, 无法满足现场施工需求, 导致施工进度缓慢, 形成监 理工作联系单 SDSY-ZHJL-004, 发送施工项目部及业主项目部。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉 建设集团 有限公司	一号屋顶组件吊装 32 箱, 总计吊装 422 箱。一号屋顶组件吊装完 成 (19 人施工)。 一号屋顶汇流, 逆变箱吊装完成。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		黄崇洋
记 录 人: 黄崇洋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 组件压固接线
当前日期: 2017年4月27日





2017/04/27

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 逆变支架制作
当前日期: 2017年4月27日