

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 04 月 29 日
星期: 星期六

天气: 晴
气温: 16~32

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视检查二号屋顶组件吊装。 巡视检查一号屋面组件压固接线。安装整齐, 螺栓拧固可靠。逆变箱接线与设计不符, 要求每根接线单独穿管后接线。验收合格后再整体施工。 巡视箱变基础钢筋绑扎, 箍筋间距与图纸设计不符, 间距过大, 要求整改后监理验收。 下午新到员工 20 人, 要求对其进行安全交底, 保证施工安全。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	一号屋面组件压固接线继续施工, 累计压固 800 块。 逆变器支架吊装 30 套。 二号屋面组件吊装 61 箱。 逆变汇流箱支架焊接。 今日施工人数 54 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



