

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 03 日
 星期: 星期三

天气: 多云转小雨
 气温: 14~27

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视箱变基础模板支护, 支护平稳牢固。接地扁铁焊接长度不够, 并未按规范设计要求焊接, 现场要求整改焊接到位。 巡视检查汇流箱支架焊接。 巡视检查一号屋面组件压固接线。安装整齐, 螺栓拧固可靠。 巡视电缆沟开挖及预制柜基础土方开挖, 由于挖机操作失误, 挖断水管及通信线路, 经总包与厂区协调后修复后继续进行施工。 与业主巡查现场发现以下问题: 1、 逆变器朝向要求正面向东摆放, 防止夏季温度过高影响散热效果。 2、 组件电缆盒全部朝一个方向摆放, 不利于接线及后期维护, 要求总包方与设计院沟通及时做变更。 3、 逆变器和汇流箱支架焊接处未做防腐措施, 施工方标示等支架固定完成后统一进行。	
施 工 情 况	施工单位 山东军辉 建设集团 有限公司	施工内容及进度 一号屋面组件压固接线继续施工, 累计压固 2600 块。 电缆沟及预制仓基础开挖。 箱变模板支护完成两个。 一号屋顶逆流箱、汇流箱及支架安装施工。 今日施工人数 63 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):





常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 箱变接地焊接

当前日期: 2017年5月03日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 组件压固接线

当前日期: 2017年5月03日