

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日
星期: 星期三

天气: 多云
气温: 16~30

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视箱变基础内外墙面找坡施工, 符合设计要求。 巡视一号屋顶组件压固接线, 螺栓拧固可靠, 安装整齐有序。部分已安装组件上有多余组件要求及时清理。 巡视一号屋顶电缆桥架安装施工, 安装牢固稳定, 符合设计及规范要求。 巡视一号屋顶 3*35 电缆放线。 巡视一二预制仓、SVG 混凝土基础模板拆卸。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	一号屋面组件压固接线继续施工。累计压固 5200 块。累计完成 27% 箱变基础内外墙面找坡施工已完成。 屋顶电缆桥架铺设总计完成 90%。 预制仓基础模模板拆卸完毕。 今日施工人数 58 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



