

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 13 日

天气: 晴

星期: 星期六

气温: 14~26

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。</p> <p>通信电缆到货, 卸车并核对数量及型号准确。</p> <p>巡视箱变接触接地网的改造施工, 基本符合设计及规范要求。</p> <p>巡视一号二号屋顶组件压固接线, 螺栓拧固可靠。有部分安装完成的组件安装不整齐, 现场要求整改。</p> <p>高压电缆沟土方回填监理旁站。旁站过程中部分土方回填不平整未夯实, 现场要求整改, 并要求回填完毕后及时恢复走道绿化及竖立电缆桩。</p> <p>巡视一号屋顶 3*300 电缆放线, 要求及时做好电缆头的防潮防水工作。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉 建设集团 有限公司	<p>一二号屋面组件压固接线继续施工。累计压固 12480 块。累计完成 66%。</p> <p>箱变接地网改造施工完成。</p> <p>电缆沟回填施工完成。</p> <p>一号屋顶 3*300 低压电缆放线完成 4 个汇流箱。累计完成 19%</p> <p>今日施工人数 66 人。</p>
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		黄崇洋
记 录 人: 黄崇洋		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字) :



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 高压电缆沟土方回填
当前日期: 2017年5月13日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 高压电缆沟土方回填
当前日期: 2017年5月13日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 组件安装
当前日期: 2017年5月13日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 屋面电缆放线
当前日期: 2017年5月13日