

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 星期二

气温: 16~30

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视二号屋顶组件压固接线, 螺栓拧固可靠。安装整齐平整。现场发现部分组件间接地连接线有组件边框上的漏水孔连接, 未按要求由组件上的预留接地孔或未使用的安装孔来安装接地装置, 与相关要求不符。形成监理通知单 SDSY-ZHJL-008, 发送施工项目部及业主项目部。 箱变间 10KV 高压电缆终端头制作监理旁站, 接线端子压固稳固可靠。 巡视二号屋顶 3*300 电缆放线。现场配备指挥人员, 要求注意安全文明施工及禁止拖拽电缆。 开关柜、二次舱及 SVG 到货吊装就位。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	一二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100% 。 二号屋顶 3*300 低压电缆放线完成 6 个汇流箱。总计完成 18 个。 一号屋顶电缆放线完成施工。 开关柜、二次舱及 SVG 到货吊装就位。 今日施工人数 60 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 组件安装

当前日期: 2017年5月16日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 二次仓吊装

当前日期: 2017年5月16日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 开关柜

当前日期: 2017年5月16日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 电缆放线

当前日期: 2017年5月16日