

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日
 星期: 星期三

天气: 多云转晴
 气温: 21~33

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。 巡视预制仓电气二次接线。 巡视二号屋顶 3*300、3*35 电缆放线。现场配备指挥人员, 要求注意安全文明施工及禁止拖拽电缆放线。3*35 电缆放线过程中有电缆弯折打弯现象, 要求施工方现场整改。 旁站箱变低压侧电缆头制作。 对组件间接地连接线进行复查, 接地线与组件压固可靠。并要求施工方对每一路接地线进行测试, 防止接地不通情况发生。由于组件安装孔过大, 接地线铜孔太小, 无合适螺丝固定。业主方默认施工方采取组件边框漏水孔进行接地线连接。</p>	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉 建设集团 有限公司	<p>一、二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100%。 二号屋顶 3*300 汇流箱至箱变放线完成 9 个汇流箱。一、二号屋顶总计完成 21 个。完成率 100%。 3*35 逆变器至汇流箱屋顶放线完成 18 个汇流箱, 完成率 86%。 开关柜、二次舱及 SVG 焊接到位, 预制仓电气二次接线施工。 今日施工人数 59 人。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋
记录人: 黄崇洋		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 开关柜接线
当前日期: 2017年5月17日



 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 电缆放线
当前日期: 2017年5月17日



2017/05/17

 常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 开关柜二次仓焊接
当前日期: 2017年5月17日