

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 22 日
 星期: 星期一

天气: 多云转中雨
 气温: 14~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 一二次舱厂家调试。SVG 厂家调试。 巡视一二号屋顶通讯电缆接线。 与业主方、总包方地调验收前进行初检。对现场存在的问题要求施工方及时进行整改消缺, 并形成监理初检报告发送总包单位。确保 24 日地调验收顺利通过。 巡视一二号屋顶电缆接线情况及防火封堵情况。 巡视箱变高低压侧接线挂牌及防火封堵 巡视一二次舱防火封堵及电缆接线挂牌。 巡视二号屋顶直流电缆、逆变器、汇流箱接线。接线的同时要求每组组件进行开路电压测量, 防止少接漏接。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	一二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100% 。 一二号屋顶电缆放线总计完成 21 个汇流箱。完成率 100%。 低压通信电缆接线完成。 汇流箱接线全部完成。 汇流箱逆变器防火封堵完成。 二号屋顶直流电缆接线施工。 屋顶接地施工要求整改。 预制柜厂家调试完成。 今日施工人数 60 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋

记录人： 黄崇洋

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



