

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日
星期: 星期三

天气: 晴
气温: 16~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视一二号屋顶桥架盖板分散安装。 巡视二号屋面直流电缆敷设接线。每路电缆测试开路电压, 防止少接漏接情况的发生。 巡视一二次舱基础防水整改。内侧打上防火胶, 防止漏水情况再次发生。 电缆直埋处进行绿化恢复施工, 现场撒上草种并洒水。 施工人员打扫现场卫生迎接下午地调验收, 下午未施工。 下午三点县市局领导低调验收, 提出整改意见。要求及时整改尽快并网发电。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	一二号屋顶组件安装全部完成, 完成量 100% 。 一二号屋顶电缆放线总计完成 21 个汇流箱。完成率 100%。 低压通信电缆接线完成。 汇流箱接线全部完成。 汇流箱逆变器防火封堵完成。 二号屋顶直流电缆接线施工完成 80%。 屋顶接地施工正在整改。 一二号屋面桥架盒盖分散完成未固定。 县市局地调验收完成。 今日施工人数 39 人。
其 它 事 项		

本日现场监理人员	黄崇洋
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



