

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 25 日
星期: 星期五

天气: 晴
气温: 18~31

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场安全巡查, 正常无事故。</p> <p>由于总包方和外线人员协调不到位, 并网调度协议未签订, 并网时间待确定。总包方正积极进行协调。</p> <p>巡视一、二号屋顶桥架盖板分散安装固定。要求尽快固定, 防止大风吹落风险。</p> <p>巡视二号屋面直流电缆敷设接线。每路电缆测试开路电压, 防止少接漏接情况的发生。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位 山 东 军 辉 建 设 集 团 有 限 公 司	施 工 内 容 及 进 度 屋顶组件安装全部完成。 屋顶电缆放线全部完成。 低压通信电缆接线完成。 汇流箱接线全部完成。 汇流箱逆变器防火封堵完成。 二号屋顶直流电缆接线施工完成。 屋面桥架盖板固定完成 80%。 县市局地调验收完成, 所提问题整改完毕, 已形成书面文件送至县局, 等待批复。 屋顶接地施工正在整改。 今日施工人数 13 人。

其它事项	
本日现场监理人员	黄崇洋
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



