

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 27 日
星期: 星期六

天气: 晴
气温: 23~37

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 早上供电局专业人员带电 T 接作业完成施工。并网调度协议签订, 总包方正在协调购售电合同事宜, 正进行关口表申请, 争取月底并网。 巡视一、二号屋顶桥架盖板分散安装固定, 目前已固定完成。 巡视二号屋面组件下电缆吊线施工。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	屋顶组件安装全部完成。 屋顶电缆放线全部完成。 低压通信电缆接线完成。 汇流箱接线全部完成。 汇流箱逆变器防火封堵完成。 二号屋顶直流电缆接线施工完成。 屋面桥架盖板固定完成。 县市局地调验收完成, 所提问题整改完毕, 已形成书面文件送至县局, 等待批复。 T 接作业完成施工, 并网调度协议签订完成, 关口表未领取安装。 屋顶接地施工正在整改。 今日施工人数 13 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



