

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 01 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 17~29

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视二号屋顶组件下电缆吊线施工。要求吊线前关闭逆变器确保施工安全。 倒送电联调联试, 并网试运行过程中箱变温度过高导致跳闸, 已重新进行调试。由于未签订购售电协议, 供电局要求明天拉闸。总包方正在沟通。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团 有限公司	县市局地调验收完成。 倒送电基本完成, 联调联试基本完成, 正试运行。 组件下电缆吊线施工。 今日施工人数 12 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄崇洋

记录人： 黄崇洋

总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



