

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 04 日
星期: 星期日

天气: 多云
气温: 17~30

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 一号屋顶组件下电缆吊线施工。要求吊线前关闭逆变器确保施工安全。组件下吊线施工完成后对每一路直流电缆开路电压进行复检, 防止吊线引起插头松动, 确保组件至逆变器线缆畅通。 一号屋顶防水修复施工。屋脊彩钢瓦连接处用铆钉固定后用防水胶封堵。固定牢固可靠, 防水胶涂抹均匀。 二号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接, 搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材, 焊点下放置隔板。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东军辉建设集团有限公司	县市局地调验收完成。 倒送电基本完成, 联调联试基本完成, 正试运行。 组件下电缆吊线施工。 一号屋顶防水已修复完成, 正进行二号屋顶修复。 屋顶接地网改造施工。 直流电缆接线复查。 今日施工人数 10 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	





常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布
式屋顶光伏电站项目

施工部位: 防水修复

当前日期: 2017年6月04日