

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 05 日

星期: 星期一

天气: 多云转小到中雨

气温: 16~28

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 一号屋顶防水修复施工。屋脊彩钢瓦连接处用铆钉固定后用防水胶封堵。固定牢固可靠, 防水胶涂抹均匀。 二号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接, 搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材, 焊点下放置隔板。 下午监理项目部组织监理人员及总分包负责人对工程监理初检, 业主及设计单位共同参加, 并对现场存在的质量问题及资料缺陷形成监理初检缺陷消缺单发送施工单位及业主, 要求限时整改消缺。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山东军辉建设集团有限公司	县市局地调验收完成。 倒送电基本完成, 联调联试基本完成, 正试运行。 组件下电缆吊线施工。 一号屋顶防水已修复完成, 正进行二号屋顶修复。 屋顶接地网改造施工。 直流电缆接线复查。 今日施工人数 9 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	




常州正衡电力工程监理有限公司
 Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位: 直流电缆检测
当前日期: 2017年6月05日



常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervision CO., Ltd.

工程名称: 山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目

施工部位: 接地焊接

当前日期: 2017年6月05日



