

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 06 月 08 日

天气: 多云

星期: 星期四

气温: 20~33

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场安全巡查, 正常无事故。 巡视现场问题消缺: 一号屋顶接地扁铁焊接施工。要求三面焊接, 搭接长度达到规范要求。焊机旁配备灭火器材, 焊点下放置板。 一号屋顶防水修复复查。施工人员对之前修复不合格的地方进行重新固定打胶。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 军 辉 建 设 集 团 有 限 公 司	现场问题消缺。 屋顶接地网改造施工。 屋顶防水修复复查施工。 今日施工人数 9 人。

其它事项		
本日现场监理人员	黄崇洋	
记录人：黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



