

监 理 日 记()

日期: 2017年4月21日

天气: 多云

星期: 五

气温: 6-17℃

工程名称: 青浦海晏一期6MW项目.

监
理
工
作
情
况

1. 巡视工地, 检查施工现场安全文明, 施工进度情况, 在现场检查中发现东西厂房屋面南侧维护有两根主管倒地, 现场零星包装的地块未集中清理, 以上问题已口头通知施工单位负责人周海峰, 要求立即整改, 复查时再行整改到位.

2. 因夹具配件未到, 厂家未安装施工.

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况

1. 夹具安装
东边厂房屋面完成至60%.
西边厂房未施工(至5%)
2. 现场施工人数共11人.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李 勇

记录人:

李 勇

总监(总监代表): 胡德林