

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 1月 9日
星期: 五
工程名称: 苏北灌区续建配套与节水改造项目

天气: 阴
气温: 20℃

监理工作概况

1. 巡视工地, 检查现场施工安全措施, 迎检等情况。
2. 检查施工单位质量管理体系, 单位做好迎检, 安装时的注意事项, 详见监理日志。
3. 检查施工单位对关键设备基础验收做好记录。
4. 旁站组中验收工作, 组中安装共14人完成0.15MW。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
	1. 组中安装, 安装(14人) 完成0.15MW。 2. 组中安装及验收(5人) 完成1个。 3. 组中安装及验收(2人) 完成4%。 4. 组中安装及验收(10人) 外边完成100%。

其它事项

本日现场监理人员: 李青
记录人: 李青
总监 (总监代表): 胡德平