

监 理 日 记()

日期: 2017年 6月 10日

天气: 多云

星期: 一
工程名称: 海晏一期6MW项目

气温: 18-28℃

监 理 工 作 情 况	巡视工地,检查现场施工质量,安全文明,施工进度情况。 检查现场作业人员是否持证上岗,要求施工单位整改。检查文明施工措施,要求施工单位进行清理。 检查现场材料堆放,要求施工单位整改。检查现场用电安全,要求施工单位整改。 检查现场安全防护,要求施工单位整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 组件吊装安装(112) 组件吊装0.4MW,累计完成0.55MW。 2. 箱变基础等钢筋绑扎(5人),完成1个,累计完成5个,共6个。 3. 开关柜设备基础等钢筋绑扎(5人),完成1个,累计完成5个,共6个。 电缆沟开挖,压顶浇筑。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 曹志		
记录人: 李华		总监(总监代表): 胡德林