

监 理 日 记( )

日期: 2017 年 6 月 12 日

星期: 一

工程名称: 青島海警项目一期(1100W)

天气: 多云

气温: 17-28℃

|              |                                                                                                   |                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 监 理 工 作 情 况  | 巡视工地. 检查施工质量安全文明和进度. 检查中发现部分工人在安装组件施工中坐在组件板上. 对组件有隐裂隐患, 不符合组件施工规范要求. 本问题已告知施工方要求加强现场管理. 确保组件安装质量. |                                                                    |
| 施 工 情 况      | 承包单位                                                                                              | 施工内容及进度                                                            |
|              |                                                                                                   | 1. 组件吊装(完成0.25MW, 共计完成1.0MW). 16人.<br>2. 箱变砌墙(完成1.5个. 共计完成6个). 6人. |
| 其 它 事 项      | 组件运输车1车                                                                                           |                                                                    |
| 本日现场监理人员: 陈莉 |                                                                                                   |                                                                    |
| 记录人: 陈莉      |                                                                                                   | 总监 (总监代表): 柯德林                                                     |