

监 理 日 记()

B7

日期: 1017年 6月 14日

星期: 二

工程名称: 青岛港三期6#泊位.

天气: 晴

气温: 17-30℃

监 理 工 作 情 况

1. 参加中建公司第三方公司来项目培训. (南德意志)
2. 巡视工地. 检查施工进度施工质量, 建设监理月情况.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 组件安装 (18人) - 因厂房内施工9:00. 故0.5m. 累计1.5m.
2. 桥架安装 (4人)
3. 箱变基础压顶梁模板安装 (4人)
4. 逆变器安装 (2人)

组件到场4车.

其 它 事 项

本日现场监理人员

李 明

记录人: 李 明

总监 (总监代表): 柯 德 林

江苏省建设厅监制