

监 理 日 记()

日期: 2017年6月15日

星期: 四

工程名称: 青島海泰一期11W项目

天气: 晴

气温: 24-34℃

监
理
工
作
情
况

1. 面洽中建公司领导项目检查.
2. 巡视2处. 检查施工进度. 安全和施工进况情况.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 逆反器安装(16人)
2. 箱变基础压梁浇筑(4人). 模板拆除..
3. 过路顶管(12人)

组伟进场3车

其
它
事
项

本日现场监理人员

常和

记录人: 常和

总监(总监代表): 胡德林