

监 理 日 记()

日期: 2017年5月11日

星期: 星期四
工程名称: 青岛海晏一期6mm项目.

天气: 晴
气温: 16-27℃

监 理 工 作 情 况	1. 督促施工单位报送资料. (前期资料报完, 材料报验过资料). 2. 巡视工地, 检查施工情况.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		1. 厂房加固12人. 2. 檩条安装17人. 3. 檩条安装完成77%.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		李青	
记录人: 李青		总监 (总监代表): 胡德林	