

监 理 日 记()

日期: 2017年4月27日

天气: 晴

星期: 四

气温: 11-23℃

工程名称: 大岛湾第一期6MW项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视工地. 检查施工班组安装牢固度. 检查现场部分夹具的螺丝长度偏短. 个别夹具的螺丝未拧紧. 已要求夹具牢固度满足要求. 以上问题已告知施工方项目经理周海峰. 要求安装标准前此问题整改完好.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
		1. 现场共20人. 2. 夹具安装. 东边层安装完成. 西边层安装完成50%. 其它层约75%.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员: 常青			
记录人: 常青		总监 (总监代表): 胡德林	