

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 05 月 04 日

天气: 晴

星期: 星期四

气温: 25°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 今日现场巡场时, 发现 1#厂房屋顶存在安全隐患, 因屋顶没有女儿墙, 施工单位在做安全围挡离彩钢板只有 40 公分, 达不到安全防护作用, 经核实后, 这样的方案是由厂方和业主方商量后确定下来的。对于这个现象要求施工单位购买小彩旗围在护栏上, 以做醒目作用。 2、 1#厂房屋顶已安装 40%的夹具和檩条, 要求施工单位在防线后安装的同时, 做好横平竖直。 3、 要求施工单位安全文明施工作业和离场前卫生清理工作。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投	1. 1#厂房安装彩钢板安全护栏共 6 人, 分割材料 1 人, 防线 2 人, 护栏焊接 3 人, 已完成 80% 2. 组装 1#厂房夹具 8 人, 屋顶安装已完成 40%
其 它 事 项		
本日现场监理人员	任志会	
记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	