

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 05 日

天气: 晴

星期: 星期五

气温: 22°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|---|--|
| 监 理 工 作 情 况 | <p>1、 今日现场巡场施工单位开始夹具和檩条的组装，在地面组装好以后再拉倒屋顶，固定在彩钢瓦上，要求施工单位在作业时注意安全，夹具与彩钢瓦要紧固，不可出现松动的现象。</p> <p>2、 1#厂房屋顶已安装 60%的夹具和檩条，要求施工单位在防线后安装的同时，做好横平竖直。</p> <p>3、 要求施工单位安全文明施工作业和离场前卫生清理工作。</p> <p>4、 整理监理资料</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 天津中能投 | <p>1. 1#厂房安装彩钢板安全护栏共 6 人，分割材料 1 人，防线 2 人，护栏焊接 3 人，已完成 100%</p> <p>2. 2#厂房开始准备安全防护栏的材料</p> <p>3. 组装 1#厂房夹具 10 人，地面夹具和檩条组装 4 人，屋顶安装 8 人已完成 60%，共计 22 人</p> |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 任志会 |
| 记录人: 任志会 | | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): |