

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 05 月 06 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 22°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 今日王志成王总来现场巡视施工作业情况发现以下问题 2、 安全护栏的两侧没有斜拉杆, 导致护栏没有起到安全防护作用, 施工单位以护栏安装安全要求, 对防护栏进行整改, 要求每隔 1 米安装一个斜拉杆。 3、 针对采光带的问题, 要求施工方要高度重视, 以其他的项目引以为戒, 不可出现伤亡事故, 安全文明施工。 4、 要求施工单位对新到的施工人员进行安全技术交底工作。 5、 整理监理资料		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	天津中能投	1. 2#厂房安装彩钢板安全护栏共 6 人, 分割材料 1 人, 防线 2 人, 护栏焊接 3 人, 已完成 30% 2. 组装 1#厂房夹具 10 人, 地面夹具和檩条组装 4 人, 屋顶安装 8 人已完成 80%, 共计 22 人	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		任志会	
记录人: 任志会		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	