

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 05 月 08 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 24°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、 今日现场巡查发下以下问题 2、 2#厂房屋顶采光带未做安全防护措施, 要求施工单位在作业半径内, 采光带要做安全防护措施, 确保施工作业人员安全。 3、 检查 1#2#厂房屋顶支架, 连接件安装的情况, 要求施工单位作业人员按图施工, 避免施工错误后返工现象。 4、 检查现场安全防护, 安全用电, 保证文明施工。 5、 整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料, 做到资料与现场同步。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	天津中能投	1. 2#厂房安装彩钢板安全护栏共 6 人, 分割材料 1 人, 防线 2 人, 护栏焊接 3 人, 已完成 80% 2. 组装 2#厂房夹具 10 人, 地面夹具和檩条组装 6 人, 屋顶安装 12 人, 已完成 60%, 共计 28 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员	任志会	
记录人: 任志会	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	