

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017年 05 月 10 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 24°

工程名称: 运泰机械厂房屋顶 2MWp 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	<p>1、 今日现场巡查发下以下问题</p> <p>2、 检查 1#2#厂房屋顶支架, 连接件安装的情况, 发现连接件有松动的现象, 要求施工单位作业人员在安装时应把螺丝紧固后方可安装下个, 按图施工, 避免施工错误后返工现象。</p> <p>3、 检查现场安全防护, 安全用电, 保证文明施工。</p> <p>4、 整理监理资料, 督促施工单位尽快上报相关资料, 做到资料与现场同步。</p>	
施 工 情 况	施 工 单 位  天 津 中 能 投	施 工 内 容 及 进 度
其 它 事 项	因夹具缺材料, 导致 2#厂房施工 80#后无法安装。接地线、电缆桥架、接地扁铁还没有到货, 今天现场误工 1 天。已协调天津中能投能源有限公司催促各厂家及时发货, 已及到场时间。	
本 日 现 场 监 理 人 员		任志会
记 录 人: 任志会		总 监 理 工 程 师/ 总 监 理 工 程 师 代 表 ( 签 字 ):